換気設備報告書（シックハウス用）　　〔大阪府指定書式〕

（注）下表の⑨風量測定記録等の項目は、ダクトの圧力損失計算書の添付に代えることができます。

【報告事項】		結果
①換気図面について	□ 換気経路のわかる図面の添付 □ 扉等の仕様確認	（有・無）
②換気種別について	□ 換気方法（1種、2種、3種）の確認	（良・否）
③換気扇の仕様について	□ 換気扇仕様書（カタログ）の検討 □ 換気扇の風量の確認	（良・否）
④換気回数について	□ 必要換気回数（0.3,0.5,0.7　回/h）の確認	（良・否）
⑤換気スイッチの措置について	□ 常時運転を指示する注意書きの貼り付けの確認 □ スイッチの構造の確認	（良・否）
⑥換気ファン運転状態について	□ 機械から異音が出ていないかの確認	（良・否）
⑦ダクトの取り付け状態について	□ 断熱措置等の施工状態の確認（写真）	（良・否）
⑧給気口の状態	□ 開口部（大きさ）の確認 □ 雨･虫対策用の金網取り付け等確認	（良・否）
⑨風量測定記録等	□ 風量測定表 □ ダクトの圧力損失計算書	（良・否）

風量測定表

経路番号	換気種別	室名	床面積A（㎡）	平均天井高さh（m）	気積V（m^3）	必要換気量Q=A*h*換気回数（m^3/h）	実測風量（m^3/h）	
							給気	排気